

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Sala Termica P7º Clinica Norte
Descripción	Vex 39 Exterior Baños Damas Y Varones P1º
Marca	S&P
Modelo	M3AA071A-2
Serie	3GE09530778

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	4071
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor		✓	3.47			6.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 09-11-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica