

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1162
Ubicación	Piso -1 Sub Gerencia- Operaciones	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	P. De Riesgoof. Henrique Puente	N° OT	3425
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC03CBAHEF-R	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	F5011002EF20096	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.4
Calor	37.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.4

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.21	0.2	0.19	0.28
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica