

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Pasillo Entrada Bunkers Sub.1° Clinica
Descripción	Vex 134 Bunkers Sur Radioterapia
Marca	S&P
Modelo	ILB /4-2250
Serie	5132001800

N° de Activo Fijo	50001802-0
N° OT	2233
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor		✓	1.35			2.4

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-09-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica