

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sub.1 Sala de caldera
Vex Sala de Caldera MO -1
S&P
TD2000/315
S/REG

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 3919
Av. Manquehue Norte 1499
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		~	0.85			1

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 03-11-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica