

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Sala De Maq. Azotea P17° Torre Sur
Descripción	Vex 59 Baños Sub.4° Torre Sur
Marca	SYSTEMAIR
Modelo	KVD9/7-EA370W
Serie	THS-09-59

N° de Activo Fijo	50-118-1
N° OT	9191
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0
-------------------------------------	---

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
Motor	Trif	Mono	2.23			3.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
----------------	----------------------------------

Fecha Mantención: 08-04-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica