

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 5 Mo
Preparto 1507 Saip Usv 5.28
YORK
YGFC08CBAHEFXL
50531E19667069

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

1258 50002112-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4958
Av. Manquehue Norte 1499
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4	
Calor	40.6	

Nominal

0.27

0.49

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	2.8	2	

 Alta
 Media
 Baja

 Motor 1
 0.19
 0.17
 0.14

 Motor 2
 0.29
 0.26
 0.23

 Motor 3
 0.26
 0.23

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	12-12-2021		

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

dres Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica