

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Torre Sur
Kinesioterapia Hall Central 2
YORK
YGFC12CBAHEF-R
F1488020CF07314

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	725
N° de Activo Fijo	50001560-0

N° OT 3311 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.3	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2.5	2

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.46	0.43	0.4	0.65
0.45	0.42	0.38	0.65
_			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

21-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica