

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
SALA TERMICA P7° SUR A
VEX RECUPERACIÓN PAB. P4°
TECNIFAN
TSA15/7
2020/07784

N° de Activo Fijo 50003747-0

N° OT Edificio

Edificio AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución Diciembre, 2021
Área Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)

4822

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	~		1.12	1.13	1.1	1.66

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención:

Técnico 2

Técnico 1

Yohansson Henrito José Paricaguan

09-12-2021

Mantencion Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica