

## **ORDEN DE TRABAJO**

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 MO
Entrega Examenes 2
YORK
YGFC02CBAUEFXLEH
50531D85001164

YORK
YGFC02CBAUEFXLEH
50531D85001164

N° OT 2847

Edificio Av. Manquehue Norte 1499

Período de Ejecución Octubre, 2021

Área Mantención

76

S/R

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	11.3
Calor	38.7

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
3.2	2.5	1.8

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.16 0.15 0.14 0.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 12-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica